

Dodatok č. 01-OV-La/9-20/2008

k ZMLUVE O DIELO č. 01-OV-La/9-13/2008 zo dňa 31.5.2008
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO: 31 577 920
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Pš. vložka číslo: 115/S

Vo veci odštepného závodu:

Obchodné meno: **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,
odštepny závod Malacky**
Sídlo: Zámocká 7, 901 18 Malacky
IČO: 31 577 920
DIČ: 2020475479
IČ DPH: SK 2020475479
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0017313011/5600
Zastúpený: Ing. Juraj Piecka – riaditeľ odštepného závodu Malacky
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Po, Vložka číslo: 886/B

(ďalej len ako "objednávateľ")

A

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Lesostav Nitra, a.s.**
Sídlo: Piaristická 1, 949 01 Nitra
IČO: 34 109 056
DIČ: 2020406982
IČ DPH: SK2020406982
Bankové spojenie: VÚB Nitra
Číslo účtu: 18302162/0200
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa. vložka číslo: 52/N
Zastúpený: Michal Mikač, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Poljak, člen predstavenstva

(ďalej len ako "zhotoviteľ")

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia.

1. Dňa 31.5.2008 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. 01-OV-La/9-13/2008 (ďalej len "zmluva o dielo"), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu „**Protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník**“ na pozemkoch vo vojenskom obvode Záhorie, a to na pozemkoch parc. č. 166 v katastrálnom území Nivky a parc. č. 5 v katastrálnom území Červený Kríž. Pozemok parc. č. 166 je zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Vojenským katastrálnym úradom 101 Bratislava, Okres: Malacky, Obec: Záhorie (vojenský obvod), Katastrálne územie: Nivky. Pozemok parc. č. 5 je zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Vojenským katastrálnym úradom 101 v Bratislave, Okres: Malacky, Obec: Záhorie (vojenský obvod), Katastrálne územie: Červený Kríž.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo, špecifikovanej v bode 1. tohto článku. Týmto dodatkom sa zmluvné strany dohodli na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej ceste Luteránsky chodník, bližšie špecifikovanej v článku II./bode 1. dodatku.
3. V nadväznosti na úpravu skladby vozovky na protipožiarnej ceste týmto dodatkom zmluvné strany tiež zvyšujú dohodnutý rozsah prác na diele, ako aj dohodnutú cenu diela.

Článok II. Skladba vozovky. Rozsah prác.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ upraví dohodnuté zloženie a skladbu vozovky – protipožiarnej lesnej cesty Luteránsky chodník - zvýšením podkladovej vrstvy z makadamu penetračného hr. 100 mm. Zmluvné strany sa dohodli, že skladba vozovky na protipožiarnej ceste tak bude nasledovná:

- asfaltobetón ABS I	hr. 60 mm
- postrek živичný spojovací 0,7 kg/m ²	
- nástrek živичný udržovací s posypom asfaltu 1,8 kg/m ²	
- preliatie podkladu z kameniva asf. 3,5 kg/m ²	
- makadam živичný penetračný z kameniva drveného	hr. 100 mm
- štrkodrva ŠD fr. 00-32 mm	hr. 50 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 32-63 mm	hr. 150 mm
- podklad z kameniva drveného fr. 63-125 mm	hr. 150 mm
- terén	

Spevnenie krajníc zo štrkodrvy hr. 2x100 mm fr. 0-32 mm.

Sklon vozovky ako aj krajnice zostáva pôvodný.

2. Vzhľadom na zmenu zloženia vozovky, uvedenú v bode 1. tohto článku, sa zmluvné strany zároveň dohodli na zvýšení dohodnutého rozsahu prác na diele. Okrem schváleného Rozsahu prác na diele, ktorý tvorí prílohu samotnej zmluvy o dielo, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať tiež práce, súvisiace so zmenou skladby vozovky, a to v rozsahu, v akom sú špecifikované v samostatnej prílohe tohto dodatku – Krycí list rozpočtu.
3. Týmto dodatkom sa vzhľadom na úpravu skladby vozovky a na zvýšený rozsah prác na diele menia prílohy zmluvy o dielo, a to:
 - schválená Projektová dokumentácia, vyhotovená Ing. Petrom Arpášom
 - schválený Rozsah dohodnutých prác na diele.

Článok III. Cena diela.

1. Cena materiálu, špecifikovaného v článku II./bode 1. tohto dodatku a cena navýšených prác na diele, špecifikovaných v článku II./bode 2. dodatku, je **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DHP**.
2. Týmto dodatkom sa mení Článok III./bod 3.2. zmluvy o dielo tak, že pôvodná cena diela vo výške **Sk** (slovom slovenských korún a halierov) **bez DPH** sa vzhľadom na zmenu skladby vozovky a na zvýšenie rozsahu prác na diele zvyšuje o sumu, uvedenú v bode 1. tohto článku. Celková cena diela je **Sk bez DPH** (slovom slovenských korún a haliere).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude postupne vystavovať objednávateľovi samostatné faktúry za vykonané navýšené práce na diele v zmysle tohto dodatku.
4. Každá faktúra musí byť riadne doručená objednávateľovi. Každá faktúra je splatná do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra, doručená objednávateľovi, nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi a lehota splatnosti faktúry nezačne plynúť. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom, v ktorom bude objednávateľovi doručená opravená faktúra so všetkými náležitosťami daňového dokladu.
5. Každá faktúra musí ako prílohu obsahovať súpis vykonaných a fakturovaných prác, potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 1.9.2008.

2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach – 3 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
3. Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č. 01-OV-La/9-13/2008 zo dňa 31.5.2008.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

V Malackách dňa 10 SEP. 2008

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Vojenské lesy a majetky SR – š.p.
odštepny závod Malacky**

Lesostav, a.s.
Lesostav Nitra, a. s.
Piaristická 1
949 01 NITRA
IČO: 34109056 IČ DPH: 20404902

.....
Ing. Štefan Drozd
riaditeľ štátneho podniku

.....
Michal Mikač
predseda predstavenstva

Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
odštepny závod Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
2

.....
Ing. Juraj Piecka
riaditeľ odštepneho závodu

.....
Ing. Ladislav Poliak
člen predstavenstva